

Vizat

Inspecția în Construcții DAMBOVITA

Program

pentru controlul calității lucrărilor pe perioada execuției

REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI – ZUM 1 Cartier Prepeleac:

Oltului, Neculce, Fructelor si Luceafarului

MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDEȚUL DAMBOVITA



Beneficiarul (reprezentat prin diriginte de șantier).....

SC VIA PRO IT CONSULTING SRL in calitate de proiectant, reprezentat prin șef proiect ing. IONUT VOINICIUC

Executantul, reprezentat prin.....


In conformitate cu prevederile Legii 10/1995 (ACTUALIZATĂ ȘI MODIFICATĂ PRIN LEGEA 177/2015), privind calitatea in construcții a HG 766/1997 – regulament cu privire la conducerea si asigurarea calității in construcții, precum si a normativelor in vigoare, se stabilește de comun acord prezentul grafic pentru controlul calității lucrărilor de construcții.

Nr. Crt.	Lucrări ce se controlează, se verifică sau se recepționează si pentru care trebuie intocmite documente scrise	Document scris: Proces verbal Proces verbal lucrări ascunse Process verbal recepție	Cine intomește si semnează: ISC Beneficiar Executant Proiectant Geolog	Observații
0	1	2	3	4
1	Predarea – primirea amplasamentului	PV	B+E+P	
2	Trasarea drumurilor	PV	B+E	
3	Verificarea naturii terenului de fundare	PVR	G+B+E+P	
4	Verificarea executiei trotuarelor proiectate	PV	B+E+P	
5	Realizarea rigolelor carosabile	PV	B+E+P	
6	Verificarea premergatoare executiei stratului de fundatie din balast, dupa executia stratului de nisip.	PV	B+E+P	
7	Verificare premergatoare execuției stratului de bază din piatră spartă, după	PVFD	B+E+P	

	execuția stratului de fundație din balast.			
8	Verificare premergătoare turnării imbracamintii la terminarea stratului de bază din piatră spartă.	PVFD	B+E+P	
9	Verificarea stratului de legătură din BAD22,4	PVFD	B+E+P	
10	Verificarea stratului de uzură din BA16	PVFD	B+E+P	
11	Amplasarea lucrărilor accesorii: - indicatori de circulație - marcaje rutiere	PV	B+E+P	
12	Receptia preliminară a lucrărilor	PV	B+E+P	

Beneficiar,

MUNICIPIUL TARGOVISTE




Executant,

Proiectant,
SC VIA PRO IT CONSULTING SRL



**PROGRAM PENTRU ASIGURAREA URMARIRII
CURENTE A COMPORTARII IN TIMP A LUCRARI**



- MUNICIPIUL TARGOVISTE

In calitate de beneficiar reprezentata prin:.....

PROIECTANT: VIA PRO IT CONSULTING

Intruniti in baza:

- Legii nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in constructii publicata in M.O. din 24.01.1995 (ACTUALIZATĂ ȘI MODIFICATĂ PRIN LEGEA 177/2015)
- H.G.R. nr. 766 din 21 noiembrie 1997 privind aprobarea "Regulamentul privind calitatea in constructii publicata in M.O. nr. Din 10.12.1997"
- Ordinul nr. 57/N din 18.08.1995 pentru aprobarea "Normativului privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor indicativ P130-90".

Am stabilit urmatorul program:

Nr. Crt.	Modul de observare	Modul de observare	Fenomen urmarit	Mijloace sau dispozitive	Periodicitate	Componenta comisiei
1	2	3	4	5	6	7
2	Imbracaminti	Vizual	-fisuri -crapaturi -faiantari -deplasari la rosturi	-ap foto -ruleta -dreptar -teodolit	Anual si dupa evenimente deosebite (viituri, accidente, etc)	
3	Fundatii	Vizual	-fisuri -crapaturi -rupturi -dislocari -deplasari -eroziune -afuieri	-ap. Foto -camera video -ruleta	Anual si dupa evenimente deosebite (viituri, accidente, etc)	
4	Accesorii: -taluzuri -alte amenajari	Vizual	-fisuri -crapaturi -deplasari -eroziuni	-ap. foto	Anual si dupa evenimente deosebite (viituri, accidente, etc)	

INSTRUCTIUNI DE URMARIRE SI CONTROL

1. Pe perioada existentei constructiilor, fenomenele enumerate se vor urmari prin observatii vizuale si cu dispozitive simple de masura.

2. Se vor urmari in mod deosebit partile expuse deteriorarii (rosturi, fundatii, parte pietonala, borduri).

3. Datele din verificarile periodice se vor pastra in fise si fisiere de catre beneficiarul lucrarii, care vor fi interpretate de proiectant si va propune masuri de remediere in conditiile aparitiei unor evenimente deosebite, respectiv:

- accidente de circulatie;
- explozii;
- transporturi agabaritice;
- aparitia de deformatii vizibile;
- inundatii, cutremure;
- alunecari de teren;
- incendii provocate de rezervoare de combustibil amplasate in sau peste limita de siguranta;

Administratorul lucrarii va chema proiectantul si impreuna vor propune masuri de remediere urgente si ulterioare.

Evenimentele produse pe parcursul exploatarei, vor fi consemnate in rapoarte care in mod obligatoriu vor fi atasate la cartea constructiei.



URMARIREA COMPORTARII CONSTRUCȚIEI; INSTRUCȚIUNI DE EXPLOATARE ȘI ÎNTREȚINERE.

DURATA NORMALA DE FUNCȚIONARE A DRUMURILOR

1. Urmărirea comportării construcției; Instrucțiuni de exploatare și întreținere

Urmărirea comportării construcției, exploatarea și întreținerea drumurilor se vor face în conformitate cu "Regulamentul privind efectuarea recepției lucrărilor și serviciilor de întreținere și reparații a drumurilor publice".

Se precizează că pentru asigurarea duratei normale de funcționare a drumurilor este necesară aplicarea întocmai a acestui normativ, din primii ani de funcționare.

Durata normală medie de exploatare a suprastructurii drumurilor este 25 ani pentru **suprastructura din beton asfaltic**.

2. Durata normală de funcționare a drumurilor

Conform Hotărârii de Guvern nr. 2139/30.11.2004 privind „Aprobarea clasificăției și duratei normale de funcționare a mijloacelor fixe” durata normală de funcționare a drumurilor este de 25 de ani pentru drumuri cu **suprastructură din beton asfaltic**.